

ບົດສັງລວມໂຄງການຫຍໍ້
ໂຄງການພັດທະນາເນື້ອທີ່ດິນໜອງອ້, ຢູ່ບ້ານໂນນແກ້ວ,
ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ, ບ້ານດ່ານຄຳ, ບ້ານເກົ້າລ້ຽວ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂອງບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ

*ທີ່ສະເໜີຕໍ່ : ກອງປະຊຸມເຈົ້າຄອງ-ຮອງເຈົ້າຄອງ ຮ່ວມກັບພະແນກການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກ ຂັ້ນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄັ້ງທີ 42 ສະໄໝ VII, ຄັ້ງວັນທີ 25 ພະຈິກ 2024*

ຮຽນ : - ທ່ານ ເຈົ້າຄອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, *ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ;*
- ທ່ານ ຮອງເຈົ້າຄອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, *ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ;*
- ບັນດາທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ *ທີ່ນັບຖືຢ່າງສູງ;*

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍ
ຖືເປັນກຽດຮຽນລາຍງານຂໍ້ທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາ ໜອງອ້ ຂອງ ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫົວ
ມັງກອນ ຈຳກັດ ມາຍັງທ່ານຊາບດັ່ງນີ້:

1) ສະພາບລວມຂອງໂຄງການ:

ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ໂອໂຕມາກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ
ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານໂຄງການພັດທະນາເນື້ອທີ່ດິນໜອງອ້, ຢູ່ບ້ານໂນນແກ້ວ, ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ,
ບ້ານດ່ານຄຳ, ບ້ານເກົ້າລ້ຽວ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບອົງການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ຕາງໜ້າໂດຍ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2016 ເພື່ອ
ພັດທະນາດິນຕອນນີ້ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດຈົບງາມ, ເປັນເຂດພັດທະນາທີ່ມີຄວາມສົມດູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທຳມະ
ຊາດ, ສູນການຄ້າ, ບ້ານຈັດສັນ, ອາພາດເມັ້ນ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງຮຽນ, ເຂດຂຽວ ແລະ ອ່າງຝັກນ້ຳ.

ພາຍຫຼັງທີ່ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ, ບໍລິສັດກໍໄດ້ມີການອອກແບບແຜນຜັງຂອງໂຄງການ ແຕ່ເນື່ອງຈາກເສັ້ນ
ທາງເຂົ້າ-ອອກ ຂອງໂຄງການພັດທະນາໜອງອ້ ມີຢູ່ເສັ້ນທາງດຽວຄື ຜ່ານຕອນດິນຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,
ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມ ຄລທ.ນວ ຄັ້ງທີ 27 ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2019
ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນເຫັນດີເອົາດິນທີ່ຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາໜອງອ້ຊົດເຊີຍໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໃນອັດຕາສ່ວນດິນຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 01 ຕາແມັດ ຕໍ່ດິນເຂດພັດທະນາໜອງອ້ 03 ຕາແມັດ.

ມາຮອດວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ເຊັນສັນຍາດັດແກ້ ແລະ ເພີ່ມເຕີມ ໂດຍດັດແກ້ມາເປັນ ບໍລິສັດ ພັດທະ
ນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ ລົງທຶນ 100% ແລະ ດັດແກ້ເນື້ອທີ່ດິນຈາກ 242.000 ຕາແມັດ ເຫຼືອ
235.708 ຕາແມັດ ຕາມເນື້ອທີ່ດິນທີ່ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໄດ້ອອກໃບຕາດິນລັດ ສະບັບເລກທີ 322, ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021;

2) ການຄົ້ນຄວ້າຜ່ານມາ:

ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2022, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບ
ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ ລົງຕິດຕາມ
, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ຜ່ານ
ການລົງໄປປະເມີນໂຄງການຕົວຈິງເຫັນວ່າ:

➤ ໜ້າວຽກທີ່ບໍລິສັດປະຕິບັດໄດ້ປະກອບມີ:

- (1) ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງສໍານັກຫ້ອງການ ແລະ ສູນບໍລິຫານລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ;
- (2) ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໂດຍສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພັດທະນາ ດາກ້ອນມູນເລກ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການ;
- (3) ສໍາເລັດການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປຸກຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໃຫ້ຜາກລັດ;
- (4) ໄດ້ຮັບໃບຕາດິນລັດ ສະບັບເລກທີ 322, ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021;
- (5) ສໍາເລັດການສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ແຜນຜັງກໍ່ສ້າງ, ແຜນແມ່ບົດ, ແຜນນໍາໃຊ້ດິນລວມຂອງ ໂຄງການ ແລະ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານກິດຈະການຕ່າງໆ ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

➤ **ໜ້າວຽກທີ່ຍັງຄ້າງຄາປະກອບມີ:**

- (1) ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງບັນດາກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 1, ມາດຕາ 6 ຂອງສັນຍາສໍາປະທານ;
- (2) ຍັງບໍ່ນໍາເຂົ້າທຶນເຂົ້າມາພັດທະນາໂຄງການ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 07 ຂອງສັນຍາສໍາປະທານ;

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການ, ມອບໃຫ້ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິ ມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈໍາກັດ ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ໃຫ້ນໍາເຂົ້າທຶນມາພັດທະນາໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016;
- ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ເພື່ອລ່ອມຮົ່ວຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໄປບຸກລຸກທີ່ດິນ;
- ໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ແບບແຜນຜັງພັດທະນາຂອງໂຄງການ, ລະບົບບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ຕາມການສະເໜີຂອງບໍລິສັດວ່າຈະມີການປັບປຸງແບບແຜນຜັງຂອງການໃໝ່ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຝ່າຍລະນາຮັບຮອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
- ບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈໍາກັດ ປະຕິບັດແມ່ນໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 6 ເດືອນ ນັບແຕ່ມີເຊັນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ;

ພາຍຫຼັງການລົງໄປຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ຄັ້ງດັ່ງກ່າວ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ໄດ້ເຮັດໜັງສືທາງລັດຖະການ ຫາ ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈໍາກັດ 2 ຄັ້ງ ໃຫ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໂຄງການ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນບົດບັນທຶກການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ (ຕາມໜັງສືສະບັບເລກທີ 550/ພຜທ.ຫລປ.ນວ, ລົງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2023 ແລະ ສະບັບເລກທີ 747/ພຜທ.ຫລປ.ນວ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2023). ຈົນມາຮອດວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023 ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈໍາກັດ ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານມາຍັງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ (ຕາມບົດລາຍງານສະບັບເລກທີ 018/ບພຫ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023) ແຕ່ໃນບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກ ຕາມທີ່ຜາກລັດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ໃນ ບົດບັນທຶກ ຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2022 ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ມູນລະອຽດຈະແຈ້ງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງໄດ້ເຊີນ ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈໍາກັດ ເຂົ້າມາລາຍງານເພີ່ມເຕີມ 2 ຄັ້ງ (ຕາມໜັງສືເຊີນ ສະບັບເລກທີ 942/ພຜທ.ຫລປ.ນວ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2023 ແລະ ສະບັບເລກທີ 038/ພຜທ.ຫລປ.ນວ, ລົງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2024.), ແຕ່ທາງບໍລິສັດກໍ່ບໍ່ເຂົ້າມາຮ່ວມ ແລະ ແຈ້ງມາທາງໂທລະສັບວ່າບໍ່ທັນສະດວກເຂົ້າມາຮ່ວມປະຊຸມໄດ້.

ມາໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2024, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຊີນ
ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ ເຂົ້າມາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສຳ
ປະທານໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຂອງທັງສອງຝ່າຍສາມາດສັງລວມໄດ້ບາງບັນຫາດັ່ງນີ້:

- (1) ບໍລິສັດ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ ຂໍໂອກາດໃນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນ ຈຳນວນ 20 ຫຼັງ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 9 ເດືອນ,
ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະນຳສິ່ງແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວມາຍັງ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອພິຈາລະນາ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ;
- (2) ຖ້າບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕາມຂໍ້ທີ 1 ຂ້າງເທິງ, ບໍລິສັດຍິນດີມອບໂຄງການຄືນ
ໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຈະບໍ່ຮຽກຮ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການໃນໄລຍະ
ຜ່ານ ຕໍ່ພາກລັດ;
- (3) ບໍລິສັດ ສະເໜີຂໍໃຫ້ພາກລັດ ຊ່ວຍໄກ່ແກ່ຍບັນຫາປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ເງິນຊົດເຊີຍໂຄງການໄປແລ້ວ (ຄອບຄົວ ຕຸ້ຍບຸນສ່ວຍ ໜວຍມະນີ) ແຕ່ຍັງບໍ່ຍອມຢືກຍ້າຍອອກຈາກ
ໂຄງການ.

3) ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າ:

- 1) ໂດຍອີງຕາມສັນຍາສຳປະທານ ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດຍັງບໍ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງບັນດາກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້
ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 1, ມາດຕາ 6 ຂອງສັນຍາສຳປະທານ ແລະ ຜ່ານການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ
ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ເຊີນມາປຶກສາຫາລືຫຼາຍຄັ້ງກໍ່ໄດ້ໃຫ້
ໂອກາດບໍລິສັດສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ແຕ່ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ
ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວໄດ້.
- 2) ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນອນໃນຈຳນວນ 40 ໂຄງການ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບປະເມີນ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການ ການປະຕິບັດສັນຍາ
ໂຄງການລົງທຶນເອກະຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 40 ໂຄງການ ສະບັບເລກທີ 890/ຈນວ,
ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2024. ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ຄະນະດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງເລີ່ມເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວຢູ່.
- 3) ສຳລັບການສະເໜີຂໍພິຈາລະນາຄືນໄໝການຮັບຮູ້ສິດຮຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ເນື້ອທີ່ດິນຈຳນວນ 6.978
ຕາແມັດ ທີ່ນອນໃນເຂດພັດທະນາໜອງອໍ້ ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາຂອງ
ໂຄງການແທ້ ແລະ ພາກລັດກໍ່ໄດ້ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການແລ້ວ ຜ່ານມາອົງການປົກຄອງເມືອງ
ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂແລ້ວ ສະເໜີເໜີໃຫ້ ອົງການປົກຄອງເມືອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ຕາມກົດໝາຍ.

**ມາຮອດນີ້, ການລາຍງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາໜອງອໍ້ ຂອງ ບໍລິສັດ ພັດທະນາ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ ມາຮອດນີ້ ກໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ, ສະເໜີຂໍທົດຊີ້ນຳຕາມເຫັນສົມຄວນດ້ວຍ.
ຂໍຂອບໃຈ,**

